

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO DAMSKO-MĘSKIEGO W PARKU MIEJSKIM WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi W m. SZCZECINEK przy ul. ORDONA/JASNEJ na terenie dz. nr 66/8, 65, obr.0012

**INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK
Plac Wolności 13
78-400 SZCZECINEK**

maj 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES INWESTYCJI:
ul. ORDONA/JASNA, SZCZECINEK,
DZ. NR 66/8, 65, obr.0012

ADRES INWESTORA:
MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNOŚCI 13
78-400 SZCZECINEK

1.0. Lokalizacja obiektu

Projektowany gotowy typowy kontener sanitarny damsko-męski wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wod. –kan. i energetycznym zlokalizowane będą przez działki nr 66/8 oraz 65, obr. 0012 znajdujące się przy ul. Ordona/Jasnej w Szczecinku.

Teren działek jest uzbrojony w sieci wod. - kan., kanalizacji deszczowej, sieć gazową oraz energetyczną i teletechniczną.

2.0. Zakres robót

Zakres robót obejmuje:

- wytyczenie trasy przyłączy i zewnętrznych instalacji wod. – kan. i energetycznego,
- wykonanie wykopów w gruntach kat. III-IV,
- wykonanie zabezpieczeń wykopów pełnym szalowaniem,
- wykonanie stóp fundamentowych pod kontener sanitarny,
- montaż gotowego typowego kontenera sanitarnego,
- wykonanie podsypki pod rurociągi,
- ułożenie rur kanalizacyjnych, wodociągowych oraz kabli energetycznych,
- montaż studzienek kanalizacyjnych rozprężnych,
- montaż przepompowni ścieków sanitarnych,
- montaż studzienki wodomierzowej,
- wykonanie obsypki piaskowej nad rurociągami,
- zasypanie wykopów,
- uporządkowanie terenu i jego zagospodarowanie.

3.0. Wykaz istniejących obiektów

W obrębie projektowanego kontenera sanitarnego wraz z urządzeniami budowlanymi występuje sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz energetyczna i teletechniczna. W pobliżu realizowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki restauracyjno-hotelowe.

4.0. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stworzyć zagrożenie

Nie występują.

5.0. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń

Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić przy wykonywaniu następujących prac:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (może mieć miejsce, gdy brak jest wyгородzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w ciągach jezdnych,
- przebywanie w pobliżu i praca sprzętem zmechanizowanym,
- porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym,
- zagrożenia wynikające z braku przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac budowlanych oraz stosowania przepisów BHP

6.0. Wskazania prowadzenia instruktażu pracowników

Kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie BHP oraz warunków technicznych wykonywania prac budowlanych.

W ramach szkolenia pracownicy muszą być poinformowani o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na danym stanowisku, zagrożeniami mogącymi wystąpić oraz zasadami ochrony przed tymi zagrożeniami.

Powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rękawice, okulary, szelki i linki bezpieczeństwa.

Z grupy pracowników wykonujących prace kierownik robót powinien wyznaczyć jednego odpowiedzialnego.

Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwierdzić ten fakt podpisem na odpowiednim dokumencie a potem mogą być dopuszczeni do prac na danym stanowisku.

Niezależnie od tego wszyscy pracownicy przystępujący do robót winni być dodatkowo przeszkoleni "na stanowisku pracy" a ten fakt powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

Kierownik budowy zobowiązany jest do stworzenia warunków do bezpiecznego wykonywania robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w pobliżu czynnych linii energetycznych powinien uzyskać we właściwym rejonie energetycznym zgodę na prowadzenie robót oraz warunki techniczne wykonania tych robót.

7.0. Wskazania, zapewnienia środków bezpieczeństwa

Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, osoby te powinny ustalić właściwą organizację placu budowy. Na czas prowadzenia robót teren należy oznakować (ogrodzić) i wywiesić tablicę informacyjną. Plac budowy oświetlić, doły i rowy zabezpieczyć, zapewnić właściwe dojazdy i dojścia do wszelkiego rodzaju prac.

Pracowników należy wyposażyć w kaski ochronne, w sprzęt ochronny w zależności od wykonywanej pracy (szelki, okulary) oraz odzież roboczą. Zapewnić prawidłowe warunki socjalno-bytowe na placu budowy.

Kontener sanitarny wraz z urządzeniami budowlanymi należy realizować zgodnie z projektem, z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz.1065 j. t.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracowała:

mgr inż. Sylwia Kolasińska