


| Protokół Sekcji | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| NAZWA SEKCJI: S6 - S7 | NUMER SEKCJI: 6 | NAZWA KATALOGU: EN 13508-2 |
| KLIENT: PWiK spółka z o.o. | WYKONAWCA: PWiK spółka z o.o. | ZLECENIODAWCA: PWiK |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| WĘZŁ POCZĄTKOWY: S6 | WĘZŁ KOŃCOWY: S7 | |
| | ULICA: Mestwina | |
| MIEJSCA INSPEKCJI: Szczecinek | KIERUNEK INSPEKCJI: Zgodny z przepływem | WYLICZONA DŁUGOŚĆ: 58,02 m |
| DATA INSPEKCJI: 2013.12.24 | FUNKCJA SEKCJI: Sekcja, kanał transportowy | |
| POGODA: Bez opadów | MATERIAŁ: Beton | |
| METODA INSPEKCJI: Inspekcja telewizyjna | ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: 400 | |
| WYCZYSZCZONE: Tak | KSZTAŁT: Profil okrągły | |
| OPIS (UWAGI): | | |

| 1 : 3200 | POZYCJA | SKU | KOD | OBSERWACJA | POZ VIDEO | ZDJĘCIE | |
|---|---------|---------|-----|------------|---|----------|------|
|  | | | | | | | |
| | | 0,00 m | 4 | BCDXP | Węzeł początkowy | 00:00:00 | 0000 |
| | | 56,03 m | 1 | BABBB | Szczelina, pęknięcie obwodowe, 60 mm szeroki, od 11 godz., do 5 godz. | 00:05:29 | 0001 |
| | | 58,02 m | 2 | BCEXP | Węzeł końcowy | 00:07:06 | 0002 |