

## Protokół Sekcji

NAZWA SEKCJI: <b>S7 - S8</b>	NUMER SEKCJI: <b>7</b>	NAZWA KATALOGU: <b>EN 13508-2</b>
KLIENT: <b>PWiK spółka z o.o.</b>	WYKONAWCA: <b>PWiK spółka z o.o.</b>	ZLECENIODAWCA: <b>PWiK</b>

WĘZŁ POCZĄTKOWY: S7	WĘZŁ KOŃCOWY: S8	
	ULICA: Mestwina	
MIEJSCA INSPEKCJI: Szczecinek	KIERUNEK INSPEKCJI: Zgodny z przepływem	WYLICZONA DŁUGOŚĆ: 24,84 m
DATA INSPEKCJI: 2013.12.24	FUNKCJA SEKCJI: Sekcja, kanał transportowy	
POGODA: Bez opadów	MATERIAŁ: Beton	
METODA INSPEKCJI: Inspekcja telewizyjna	ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: 400	
WYCZYSZCZONE: Tak	KSZTAŁT : Profil okrągły	
OPIS (UWAGI):		

1 : 650	POZYCJA	SKU	KOD	OBSERWACJA	POZ VIDEO	ZDJĘCIE
	0,00 m	4	BCDXP	Węzeł początkowy	00:00:00	
	0,09 m	3	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 20 mm szeroki, przy 12 godz., Początek uszkodzenia ciągłego	00:00:08	0000, 0001
	7,57 m	3	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 20 mm szeroki, przy 12 godz., Koniec uszkodzenia ciągłego	00:02:21	0002
	11,89 m	1	BABBB	Szczelina, pęknięcie obwodowe, 50 mm szeroki, przy 12 godz.	00:03:02	0003
	14,75 m	1	BABCA	Szczelina, złamanie wzdłużne, 40 mm szeroki, przy 12 godz.	00:04:18	0004, 0005
	24,84 m	1	BCEXP	Węzeł końcowy	00:06:30	0006